

ANEXO I - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CP 003-2017 - PROCESSO CSSM Nº 03-2017



CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA - BR 364, KM 17, ZONA RURAL-
 PORTO VELHO/RO
 CTR 825875/2015/MS/CAIXA
 CONVÊNIO 825875/2015

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DE UN. ESPECIAL.SAÚDE

OBJETO: REFORMA DE UNIDADE ATENÇÃO ESP.SAÚDE
 OBRA : REFORMA DE UM. ESP.SAÚDE (COBERTURA/FORRO)

BASE SINAPI/04-2016
 BDI 33,14% S/ DESON

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			
		1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			
		27.220,9	-	-	-
2	DEMOLIÇÃO	60%	40%		
		26.433,8	17.622,5	-	-
3	ESTRUTURA	30%	70%		
		16.537,7	38.588,0	-	-
4	COBERTURA		30%	35%	35%
		-	101.485,4	118.399,6	118.399,6
5	PLATIBANDA			50%	50%
		-	-	12.025,5	12.025,5
6	FORROS		30%	35%	35%
		-	23.028,1	26.866,1	26.866,1
7	SPDA			50%	50%
		-	-	14.456,2	14.456,2
8	DIVERSOS				100%